

麒麟区2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况

报送单位：麒麟区乡村振兴局

日期：2022年12月10日

序号	镇（街道）	项目名称	实施地点	建设任务及补助标准	合计	实施期限			建设进度（文字描述）	实施单位	责任人			
						提前下达2022年中央财政衔接资金	2022年省级衔接资金	2022年中央财政衔接资金				招投标时间	开工时间	预计完工时间
2	东山镇	撒基格村委会产业基础设施建设项目	东山镇撒基格村委会、息碑、下以色列、上以色列村小组	撒基格村委会农业产业道路，灌溉、防洪沟渠建设项目，计划总投资214.65万元，其中：2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金200万元，自筹资金14.65万元。主要实施以下工程。1.灌溉、防洪沟渠建设：C25毛石混凝土建设沟渠，息碑长1580米*2，宽0.3米，高0.8米，沟底长1580米，宽0.5米，厚0.1米，共837.4m³，单价560元/m³；下以色列长1380米*2，宽0.3米，高0.8米，沟底长1380米，宽0.5米，厚0.1米，共731.4m³，单价560元/m³；格尼长1160米*2，宽0.3米，高0.6米，沟底长1160米，宽0.4米，厚0.1米，共464m³，单价560元/m³；戈得克和得嘎浆砌石建设沟渠长460米，宽0.6米，高1.2米，沟底长155米，宽0.8米，厚0.1米，共343.6m³，单价260元/m³，以上单价含土方开挖、材料、工时、二次搬运、措施费，预计投入1227704元。 2.产业道路建设：路面铺土夹石，修C25毛石混凝土路缘，息碑道路长3900米，宽3米，单价10.5/m²，路缘长3000米，宽0.3米，高0.3米，单价560/m³；上以色列、下以色列和格尼道路长4500米，宽3米，单价10.5/m²，路缘长3000米，宽0.3米，高0.3米，单价560/m³；戈得克、得嘎和撒基格道路长4500米，宽3.5米，单价10.5/m²，路缘长3700米，宽0.3米，高0.3米，单价560/m³，预计投入918855元。	83.953	200.00			2022.3.7	2022.3.7	2022.5.1	已完成镇级验收	撒基格村委会	李勇岗
3	东山镇	撒马依村委会种植基地基础设施建设项目	东山镇撒马依村委会一村、撒马依二村、撒马依三村	撒马依村委会种植基地基础设施建设项目，计划总投资202.145万元，其中：2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金200万元，自筹资金2.145万元。主要实施以下工程。1、钢架棚预计投入125个、宽6米、长60/80米、高3.7米。其中：25镀锌钢管122.6吨、32镀锌钢管55吨、大棚膜126615m²、压膜带（带卡簧）76273m；2、进入大棚内路面挖机找平及铺垫砂石长2096.54米、宽4米，共8386.16平方米，砂石路面平整、碾压2000米、宽3米；3、挖排水土沟长1895.89米，宽1米、高0.8m；4、安装灌溉主管PE90管1000米，PE25管2500米，次水管38400米。	379.6	200.00			2022.4.6	2022.4.10	2022.5.1	已完结	撒马依村委会	李默
4	东山镇	撒马依村委会联户路硬化项目	撒马依村委会	东山镇撒马依村委会联户路硬化项目涉及4个村小组，计划总投资58.08万元，其中：2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金19.36万元，自筹（村级自筹、农户筹资酬劳）资金38.72万元。硬化路面使用C25混凝土宽2.5米，厚20厘米，可硬化道路2525.2米。撒马依联户路硬化项目到组排查情况为撒马依三村需硬化联户路长度1523.5米，小戈息村需硬化联户路长度1290米，大戈息村需硬化联户路长度377米，旱龙潭村需硬化联户路长度475米，共计需硬化联户路长度3665.5米。	58.08	19.36			2022.3.30	2022.4.6	2022.5.1	已完结	撒马依村委会	李默
5	东山镇	转长河村委会产业基础设施建设项目	东山镇转长河村委会发白村小组	转长河村委会产业基础设施建设项目，计划总投资131.28万元，其中：2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金127万元，自筹资金4.28万元。主要实施以下产业配套基础设施工程：1、转长河村委会发白村至撒基格村委会息卑村产业道路维修，全长1.6公里，宽5米，砂石路面厚0.15米，挖排水土沟，修路缘高0.3米，宽0.3米，预计投入12.8万元；2、转长河村委会发白村搭桥沟至麦地头产业道路维修，全长1.4公里，宽4米，砂石路面厚0.2米，挖排水土沟，修路缘高0.3米，宽0.3米，预计投入22.4万元；3、九龙河边缘水沟建设，坝头至小石洞全长1.95公里，沟底宽0.6米，沟底厚0.2米，深1米，沟渠体墙宽0.4米，预计投入65.08万元；4、麦地头至赖石坎子灌溉沟渠建设，全长1.1公里，沟底宽0.6米，沟底厚0.15米，深0.8米，沟渠体墙宽0.4米，预计投入31万元。	127.34	127.00			2022.3.7	2022.3.7	2022.5.1	建设中	转长河村委会	杨永康

麒麟区2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况

报送单位：麒麟区乡村振兴局

日期：2022年12月10日

序号	镇（街道）	项目名称	实施地点	建设任务及补助标准	合计	实施期限			建设进度（文字描述）	实施单位	责任人			
						提前下达2022年中央财政衔接资金	2022年省级衔接资金	2022年中央财政衔接资金				招投标时间	开工时间	预计完工时间
6	东山镇	水井村委会乡村振兴示范点建设项目	东山镇水井村委会普嘎村小组	水井村委会乡村振兴示范点建设项目，计划总投资13万元，其中2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金13万元。主要实施以下产业配套基础设施工程：1、果园步道长500m、宽1.2m；2、果园灌溉水池50m³，PE50管200m，PE25管500m；3、示范园边缘新建围墙60m²；4、河道下段治理（防水、清淤泥、杂物等）100m。	13.00	13.00			2022.3.18	2022.3.20	2022.5.1	已完结	水井村委会	刘永祥
7	东山镇	高家村社区联户路硬化项目	东山镇高家村社区	高家村社区联户路硬化项目涉及3个居民小组，计划总投资97.92万元，其中：2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金32.64万元，自筹（村级自筹、农户筹资酬劳）资金65.28万元。硬化路面使用C25混凝土宽2.5米，厚20厘米，可硬化道路4257.4米。高家村社区联户路硬化项目到组排查情况为：高家村居民小组需硬化联户路长2349米，业母德居民小组需硬化联户路长度1320.4米，结米居民小组需硬化联户路长度588米。	97.92	32.64			2022.3.7	2022.3.7	2022.5.1	已完结	高家村社区	张四友
8	东山镇	东山镇克以黑村委会种植基地基础设施建设项目	林必茂村小组	1、钢架棚预计投入95个、宽6米、长80/100米、高3.7米，其中：25镀锌钢管137.08吨、32镀锌钢管14.6吨、25压膜带固定杆19.892吨、大棚膜114857.76m²、压膜带（带卡簧）33602.24m，预计投入155.92万元；2、进入大棚内路面挖机找平及铺垫砂石2859.04m²，预计投入2.76万元；3、挖排水土沟长1429.43米，宽1米、高0.8m，预计投入0.46万元；4、安装灌溉主水管PE90管1083.11米，PE50管641.78米，次水管36353.33米，预计投入10.46万元；5、产业道路扩建设砂石路1300米，宽3米，厚0.2米，预计投入10.46万元。	177.00		177		2022.7.25	2022.7.28	2022.9.30	已完结	克以黑村委会	毛良华
9	东山镇	东山镇克以黑村委会联户路硬化项目	克以黑村委会林必茂、下狮子、上狮子、石板沟村小组	克以黑村委会联户路硬化项目涉及5个村小组，计划总投资137万元，其中：2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金46万元，自筹（村级自筹、农户筹资酬劳）资金91万元。硬化路面使用C25混凝土宽2.5米，厚20厘米，可硬化道路5946米。克以黑联户路硬化项目到组排查情况为林必茂村需硬化联户路长676米，树雄村需硬化联户路长度2822米，下狮子村需硬化联户路长度205米，上狮子村需硬化联户路长度1513米，石板沟村需硬化联户路长度730米。	47.00		47		2022.7.25	2022.7.28	2022.9.30	已完结	克以黑村委会	毛良华
10	东山镇	卑舍村委会8TPD菜籽加工项目	卑舍村委会	1、购买菜籽压榨生产线车间设备一套，规格型号5T/D，功率132.05KW，预计投入19.64万元；2、购买菜籽油精炼精制生产线车间设备1套，规格型号1T/D，功率92.9KW，预计投入23元；3、购买成品油罐区设备1套，规格型号15T，功率3KW，预计投入9万元；4、购买罐装车设备1套，规格型号双头，功率2.15KW，预计投入4.8万元；5、厂房改建工程，预计投入12.7565万元。	67.00		67.00		2022.9.24	2022.9.26	2022.1.13	建设中	卑舍村委会	杨克妹
15	越州镇	和平村委会联户路硬化项目	越州镇和平村委会	和平村委会联户路硬化共62条，联户路长7819m，路面宽2.5m，混凝土厚度0.2m。混凝土工程量3758.78m³；路面及沟槽土方开挖外运1823.48m³；M7.5毛石挡墙1535.64m³；路面粗砂调型2070.74m³。和平村委会联户路硬化共62条，联户路长7819m，路面宽2.5m，混凝土厚度0.2m。混凝土工程量3758.78m³；路面及沟槽土方开挖外运1823.48m³；M7.5毛石挡墙1535.64m³；路面粗砂调型2070.74m³。越州镇和平村委会联户路硬化项目总投资243.6万元，其中：2022年中央财政衔接推进乡村振兴资金投入81万元，镇村自筹162.6万元。	246.6	81			3月10日	2022.3.11	5月15日	已完结	越州镇和平村委会	杨汝志
16	越州镇	上坡村委会联户路硬化项目	越州镇上坡村委会馒头山村小组	越州镇上坡村委会联户路硬化项目，硬化村内联户路82条，总长3020米，平均宽2.5米、厚0.2米。主要实施以下工程：硬化村内联户路82条，总长3020米，平均宽2.5米、厚0.2米。混凝土工程量1903.78m³；路面及沟槽土方开挖外运2056.81m³；M7.5毛石挡墙43.5m³。其中：馒头山村小组联户路82条，长3020，路面宽2.5m，混凝土厚度0.2m。越州镇上坡村委会联户路硬化项目总投资90.58万元，其中：2022年中央财政衔接推进乡村振兴资金投入30万元，村级自筹60.58万元，村民筹资总额162.6万元。	90.58	30			3月10日	2022.3.11	5月15日	已完结	越州镇上坡村委会	代永苍
17	越州镇	马坊村委会联户路硬化项目	越州镇马坊村委会大马坊、小马坊村小组	越州镇马坊村委会联户路硬化项目，硬化村内道路32条，总长2725米，平均宽2.5米、厚0.2米。混凝土厚度0.2m。越州镇马坊村委会联户路硬化项目总投资94.47万元，其中：2022年中央财政衔接推进乡村振兴资金投入30万元，村级自筹64.47万元，村民筹资总额162.6万元。	94.7	30			3月10日	2022.3.11	5月15日	已完结	越州镇马坊村委会	杨学才
18	越州镇	越州镇大梨树村人居环境整治暨联户路硬化项目	越州镇大梨树村小组	越州镇大梨树村人居环境整治暨联户路硬化项目长2650m，宽2.5m至5m，厚度0.2m：1、混凝土工程量合计1325m³；2、路面及沟槽土方开挖外运920m³；3、粗砂调型1325m³；4、毛石挡墙125m³；5、混凝土浇筑排水沟长750m，165m³；6、村内污水管网铺设4.2投资概算及资金筹措	117.63		32		5月26日	2022.5.27	6月27日	已完结	越州镇大梨树村委会	贺崇云

麒麟区2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况

报送单位：麒麟区乡村振兴局

日期：2022年12月10日

序号	镇（街道）	项目名称	实施地点	建设任务及补助标准	合计	实施期限			建设进度（文字描述）	实施单位	责任人			
						提前下达2022年中央财政衔接资金	2022年省级衔接资金	2022年中央财政衔接资金				招投标时间	开工时间	预计完工时间
19	越州镇	越州镇横大路村委会联户路硬化项目	杨官营村小组	横大路联户路路面硬化3853m，路面宽2.5m，混凝土厚度0.2m；1、混凝土工程量合计1926.5m³、路面及沟槽土方开挖外运83m³；3、粗砂调型1827m³；4、毛石挡墙410m³	32			32	6月24日	2022.6.26	8月26日	已完结	横大路村委会	杨玉祥
20	越州镇	向桂社区联户路硬化项目		越州镇向桂社区联户路硬化项目，硬化联户路6条，总长2550米，平均宽3.8米、厚0.25米。项目受益群众121户513人，其中脱贫户3户14人，主要实施以下工程。 4.1建设内容及规模 越州镇向桂社区联户路硬化项目长2550m，宽3m至5m，厚度0.25m至0.30m； 1、混凝土工程量合计:2940m³ 2、路面及沟槽土方开挖外运2352.75m³； 3、粗砂调型1081m³； 4、毛石挡墙280m³； 该项目预算总投资156.46万元。其中拟争取2022年省级财政衔接资金50万元，村级自筹106.46万元。			50		9月16日	2022.9.21	11月21日	已完结	向桂社区	方小勇
21	越州镇	老吴村委会联户路硬化项目		越州镇老吴村委会联户路硬化项目，硬化村内道路104条，总长4975米，平均宽2.5米、厚0.2米。项目受益群众1385户5091人，其中脱贫户63户213人，主要实施以下工程。 4.1建设内容及规模 越州镇老吴村委会联户路硬化项目长4975m，宽2.5m至5m，厚度0.2m； 1、混凝土工程量合计:2487.5m³ 2、路面土方开挖外运993.4m³； 3、粗砂调型1243.7m³； 该项目预算总投资125.11万元。其中拟争取2022年省级财政衔接资金41万元，村级自筹84.11万元。			41		9月16日	2022.9.21	11月21日	已完结	老吴村委会	张石生
22	越州镇	越州镇横大路农产品仓储物流保鲜交易中心建设项		购置大米加工设备70万元、厂房建设80万元、大米真空包装设备33万元、其他附属材料（如包装袋、包装线、包装膜等）投资20万元，土地租金2万元/年、收购农户水稻180			120		9月16日	2022.9.21	11月21日	已完结	横大路村委会	宋红兵
23	茨营镇	团结村委会联户路硬化项目	团结村委会	团结村委会联户路硬化工程:硬化村内道路共107条，总长7943米，平均宽2.5米、厚0.15米，C25混凝土建设水泥路面，建设总面积19857.5平方米。其中：1.小阿迤村小组硬化20条826米，建设面积2065平方米。2.小石桥村小组硬化35条2384米，建设面积5960平方米。3.海三凹村小组硬化52条4733米，建设面积11832.5平方米。	111.45	37.15			2022.04.02	2022.04.10	7月底前	已完结	团结村委会	李建坤
27	茨营镇	小河村委会联户路硬化项目	茨营镇小河村委会	茨营镇2022年小河村委会联户路硬化项目主要实施以下工程： 小河村委会联户路硬化工程:硬化村内道路共501条，总长12421.3米，C25混凝土建设平均宽2.5米、厚0.15米水泥路面。其中：1.小河小村共11条道路526.1米*2.5米*0.15（=197.29立方米）。2.太平桥村小组共88条道路1311.7米*2.5米*0.15米（=491.89立方米）。3.大一村村小组共15条道路298.1米*2.5米*0.15米（=117.41立方米）。4.宋二村小组共31条道路722.4米*2.5米*0.15米（=270.9立方米）。5.孙家营村小组共92条道路3568.3米*2.5米*0.15米（=1338.11立方米）。6.金家桥村小组共4条道路94.45米*2.5米*0.15米（=35.42立方米）。7.何家庄村小组共44条道路1326.2米*2.5米*0.15米（=497.33立方米）。8.大海寨村小组共26条道路743.7米*2.5米*0.15米（=278.89立方米）。9.大二村小组共43条道路415.1米*2.5米*0.15米（=155.66立方米）。10.宋一村小组共147条道路3415.08米*2.5米*0.15米（=1280.66立方米）。该项目合计投入资金200.7万元。	200.7	66.9			2022.04.13	2022.04.20	8月初	已完结	小河村委会	陈八斤

麒麟区2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况

报送单位：麒麟区乡村振兴局

日期：2022年12月10日

序号	镇（街道）	项目名称	实施地点	建设任务及补助标准	合计	实施期限			建设进度 (文字描述)	实施单位	责任人			
						提前下达 2022年中央 财政衔接 资金	2022年省 级衔接资 金	2022年中 央财政衔 接资金				招投标 时间	开工时间	预计完工 时间
29	茨营镇	茨营社区联户路硬化项目	茨营镇茨营社区	茨营镇2022年茨营社区联户路硬化项目主要实施以下工程：硬化村内道路共107段，总长2507.7米，平均宽2.5米、厚0.15米，C25混凝土建设水泥路面，建设总面积6269.25平方米。其中：1、关旗营居民小组涉及路段11段302.3米，建设面积755.75平方米。2、茨营一村居民小组涉及路段8段93.8米如村支干道-施财华户15米、村支干道-施贵礼户19.5米等，建设面积234.5平方米。3、茨营二村居民小组涉及路段6段258.2米，建设面积645.5平方米。4、上贾家营居民小组涉及路段5段126米，建设面积315平方米。5、下贾家营居民小组涉及路段26段427.3米，建设面积1068.25平方米。6、顾家庄居民小组涉及路段7段176.5米，建设面积441.25平方米。7、小街子居民小组涉及路段8段249米，建设面积622.5平方米。8、老庄居民小组涉及路段9段225.4米，建设面积563.5平方米。9、新庄居民小组涉及路段20段457.2米，建设面积1143平方米。10、海三口居民小组涉及路段7段192米，建设面积480平方米。	47.85	15.95			2022.04.13	2022.04.21	7月底前	已完结	茨营社区	王新良
30	茨营镇	红土墙村委会联户路硬化项目	茨营镇红土墙村委会	茨营镇2022年红土墙村委会联户路硬化项目主要实施以下工程：硬化村内道路共95条，总长6081.5米，平均宽2.5米、厚0.15米。C25混凝土建设水泥路面，建设总面积15203.75平方米。其中：1.新发村联户路硬化，陈加富、陈加明、陈国飞等户共25条道路，长1976米，宽2.5米，建设面积4940平方米。2.红土墙村联户路硬化，李永平、张定文等户13条道路，长694米，宽2.5米，建设面积1735平方米。3.箐口村联户路硬化，老水井、赵聪平等户9条道路，长650米，宽2.5米，建设面积1625平方米。4.石官村联户路硬化，王碎岁、张绍清等户48条道路，长2761.5米，宽2.5米，建设面积6903.75平方米。	108	36			2022.04.06	2022.04.13	8月底前	已完结	红土墙村委会	李文苍
31	茨营镇	吴官村委会乡村振兴示范点配套设施建设项目	茨营镇吴官村委会 奋山村小组	茨营镇2022年吴官村委会奋山村小组乡村振兴示范点打造配套设施建设项目，其中2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金14万元，茨营镇吴官村委会群众自筹2万元。两项合计预计投入资金16万元。吴官村委会奋山村小组休闲活动场所打造，建设面积100㎡。一是场地硬化两个点，第一个点硬化12.3米×9.2米，第二个点硬化8.6米×11.8米；二是建设1个4米×4米×3.4米规格的休息亭及延伸休闲长廊；三是在奋山村小组休闲活动场所沿线安装10盏太阳能路灯；四是在奋山村小组安装投放垃圾分类箱体5组。	16	14			2022.04.11	2022.04.18	7月底前	已完结	吴官村委会	刘兴良
32	茨营镇	杨家村委会种植基地基础设施建设项目	茨营镇杨家村委会	(1) 40个标准化钢架大棚。构造型为地上一层拱形结构，内部长30.7m、宽10.6m、高4m，内部放置4层的培养菌床13排，菌床面积700㎡。1.挖基础土方75立方米；2.浇混凝土（C25）独立基础75立方米；3.热镀锌钢管种植大棚制安（钢材品种、规格Q235B，圆管37×32×2.5、圆管37×26×3）36.65吨；4.热镀锌钢管种植台架制安（钢材品种、规格Q235B，Φ20×3）63.1吨；5.PEP利得膜面层13238平方米；6.100mm厚玻璃纤维棉13238平方米；7.10丝长寿膜13238平方米；8.塑钢线262510.5米；9.12丝长寿膜99234平方米；6.针遮阳网面层7344平方米；11.6m长，壁厚1.5mm热镀锌卡槽、卡横1152套；12.薄膜简易推拉门121平方米。投入资金200万元。 (2) 一号区域场平。土地平整面积为26680平方米，其中包括开挖一般土方5100立方米，回填土方6451立方米。生产道路长700米，宽5米，厚20厘米，铺垫土夹石共计3982立方米，路床（槽）整形、碾压3982立方米。投入资金20万元。	220	220			2022.04.02	2022.04.19	9月底前	建设中	杨家村委会	韩建华

麒麟区2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况

报送单位：麒麟区乡村振兴局

日期：2022年12月10日

序号	镇（街道）	项目名称	实施地点	建设任务及补助标准	合计	实施期限			建设进度 (文字描述)	实施单位	责任人			
						提前下达 2022年中央 财政衔接 资金	2022年省 级衔接资 金	2022年中 央财政衔 接资金				招投标 时间	开工时间	预计完工 时间
33	茨营镇	大麦村委会联户路硬化项目	大麦村委会	大麦村委会联户路硬化工程:硬化村内道路共93条, 总长5247米, 平均宽2.5米、厚0.15米, C25混凝土建设水泥路面, 建设总面积13117.5平方米。 其中: 1.香冲村小组联户路硬化11条, 长640米、2.5米宽、0.15米厚, 建设面积1600平方米。2.法浪村小组联户路硬化25条, 长1344米、2.5米宽、0.15米厚, 建设面积3360平方米。3.上大麦村小组联户路29条, 长1414米、2.5米宽、0.15米厚, 建设面积3535平方米。4.下大麦村小组联户路28条, 长1849米、2.5米宽、0.15米厚, 建设面积4622.5平方米。	74.4		24.8		6月17日完成招投标	2022.06.19	8月底前	已完工	大麦村委会	刘乔明
34	茨营镇	蔡家村委会联户路硬化项目	蔡家村委会	蔡家村委会联户路硬化工程:硬化村内道路共180条, 总长8560米, 平均宽2.5米、厚0.15米, C25混凝土建设水泥路面, 建设总面积21400平方米。其中: 1.张家小组村联户路硬化7条、长195米、2.5米宽、0.15米厚。2.老街小组联户路硬化4条、2.5米宽、0.15米厚。3.蔡家门前小组联户路3条, 长160米、2.5米宽、0.15米厚。4.李家巷子小组联户路5条, 长187米、2.5米宽、0.15米厚。5.郑家台子小组联户路硬化11条, 长438米、2.5米宽、0.15米厚。6.雀子田小组联户路硬化9条, 长749米、2.5米宽、0.15米厚。7.百家口子小组联户路硬化21条, 长1429米、2.5米宽、0.15米厚。8.农机厂小组联户路硬化12条, 长866米、2.5米宽、0.15米厚。9.大凹塘小组联户路硬化13条, 长453米、2.5米宽、0.15米厚。10.老阳坡小组村联户路硬化24条, 长1039.8米、2.5米宽、0.15米厚。11.大麦塘小组联户路硬化42条, 长1171米、2.5米宽、0.15米厚。12.火石坡小组联户路硬化29条, 长1196.2米、2.5米宽、0.15米厚。	135.6		45.20		6月16日完成招投标	2022.06.19	9月中旬	已完工	蔡家村委会	夏成名
35	茨营镇	团结村委会农业产业示范园建设项目	团结村委会	1.示范园大棚围护结构修复改造(拆除原破损围护薄膜, 更新薄膜增设遮阳网, 更新门框架及门扇) 25亩; 2.示范园大棚更换卷帘器(拆除原破损, 安装新卷帘器) 72套; 3.示范园大棚供水系统(新建喷管系统) 24亩; 4.房屋改造(部分破损墙面清理涂料)	151.2		139.00		9月26日完成招投标	2022.09.29	11月底	已完工	团结村委会	李建坤
36	茨营镇	茨营社区种植基地冷库建设项目	茨营社区	1.18米*10米*4米冷库一个; 2.冷库制冷设施及风机配套设备; 3.21米*16米*6米钢架遮雨棚; 4.硬化场地20米*15米*0.2米; 5.货车装货道路硬化10米*5米*0.3米; 6.装车平台4.5米*3米*1.2米; 7.250千瓦变压器一台及配套线路; 8.1000平方米周边	65.412		60.00		9月26日完成招投标	2022.09.29	11月底	已完工	茨营社区	王新良
40	三宝街道	鸡汤村委会联户路硬化项目	三宝街道鸡汤村委会颜家寺村、中上村、鸡汤村、中下村	鸡汤村委会联户路硬化工程:硬化村内道路共21条, 总长5038米, 其中: 硬化村内道路共21条, 总长5038米, 预计共投入资金288.383万元。 1、颜家寺村民小组共10条, 总长1687.6米, 面积6750.4平方米。 2、中上村小组共3条, 总长514米, 面积1944平方米。 3、鸡汤村小组共2条, 总长1310米, 预计资金68万元面积5290平方米。 4、中下村小组共6条, 总长1526米, 面积6026平方米。	286.197	94			2022.4.7	2022.4.12	2022.7.12	已完工	鸡汤村委会	丁军海
41	三宝街道	滥泥箐至林业站点生产生活道路建设项目	滥泥箐	滥泥箐至南湖南生活区内道路, 长2700米, 宽6米, 沥青路面。	310		300		2022.9.26	2022.10.4	2022.12.30	已完工	长坡村委会	朱培学

麒麟区2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况

报送单位：麒麟区乡村振兴局

日期：2022年12月10日

序号	镇（街道）	项目名称	实施地点	建设任务及补助标准	合计	实施期限			建设进度 (文字描述)	实施单位	责任人		
						提前下达 2022年中央 财政衔接 资金	2022年省 级衔接资 金	2022年中 央财政衔 接资金				招投标 时间	开工时间
43	潇湘街道	石灰窑村委会联户路硬化项目	潇湘街道石灰窑村委会	潇湘街道石灰窑村委会联户路硬化项目，硬化村内道路141条，总长3512.1米，平均宽3.6米、厚0.2米。主要实施以下工程：1、上铁路村民小组村内硬化连户路：14处，长298.3米，硬化工程量230.42立方米；2、中铁路村民小组村内硬化连户路：20处，长492米，硬化工程量258.12立方米；3、下铁路村民小组村内硬化连户路：14处，长275.2米，硬化工程量224.04立方米；4、崇家湾村民小组村内硬化连户路：21处，长452米，硬化工程量277.92立方米；5、东坡村民小组村内硬化连户路：22处，长431.6米，硬化工程量274.26立方米；6、轿子山村民小组村内硬化连户路：1处，长40米，硬化工程量24立方米；7、下管村民小组村内硬化连户路：20处，长550.8米，硬化工程量363.88立方米；8、中管村民小组村内硬化连户路：18处，长604.7米，硬化工程量460.65立方米；9、上管村民小组村内硬化连户路：11处，长367.5米，硬化工程量310。该项目预算总投资111.5万元。其中拟争取2022年中央衔接推进乡村振兴补助资金37万元，村民自筹资金74.5万元。	111	37		2022.3.21	2022.3.26	2022.6.30	已完结	石灰窑村委会	李树聪
44	潇湘街道	石灰窑村委会种植基地基础设施建设项目	石灰窑村委会	湘街道石灰窑村委会草莓种植基地基础设施建设项目，计划建设草莓种植基地、冷库及配套、水池等。其中：1.建设草莓种植大棚30.4亩，面积20287.82平方米，共建设37个大棚，一个大棚规格：宽6米，长50米，高3米，每个大棚预计15656.88元，需要资金59304.6元；2.新建冷库1个，主要建设冷库外型尺寸：长8米，宽5米，高2.6米，冷库容量104立方米，相关设备设施总投资35200元。3.新建水池一个，容量300立方米，直径11.5米，壁厚0.2米，预计投资190884.15元。4.新建排水沟和涵洞，总长2481.75米，预计投资109296.79元。5.新建喷水管网，总长4344米（包含DN100、DN40、DN25三种给水管），预计投资152205.73元。该项目预算总投资106.69万元。其中拟争取2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元，村民筹资总额6.69万元。	100	100		2022.2.28	2022.3.20	2022.6.30	已完结	石灰窑村委会	李树聪
45	潇湘街道	冷家屯村委会联户路硬化项目	潇湘街道冷家屯村委会	潇湘街道冷家屯村委会联户路硬化项目，硬化村内道路48条，总长3697米，计划硬化工程量2240.585立方，主要实施以下工程： 1、冷家屯村小组共39条，总长3246米，计划硬化工程量1840.525立方；2、吕兴坡小组共4条，总长231米，计划硬化工程量149.4立方；3、望长村小组共5条，总长220米，计划硬化工程量250.66立方。该项目预算总投资103.0669万元。其中拟2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金36万元，村集体经济组织投入资金67.0669万元。	103.0669	36		2022.3.21	2022.3.26	2022.6.30	已完结	冷家屯村委会	高树方
46	潇湘街道	沙坝村委会亿丰香菇三期建设项目	潇湘街道沙坝村委会	一、基础设施建设 1.净化车间现有厂房340平方米；2.新建拌料车间、制作车间900平方米、钢架房每平方米650元，平整场地硬化场地900平方米；3.新建堆料场840平方米；4.新建蒸房、制包房646平方米；5.新建发包棚2个，2200平方米；6.新建冷库100平方米，容积300立	198.03	185		2,022.09	2022.09.28	2022.12.20	建设中	沙坝村委会	郭继

麒麟区2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况

报送单位：麒麟区乡村振兴局

日期：2022年12月10日

序号	镇（街道）	项目名称	实施地点	建设任务及补助标准	合计	实施期限			建设进度 (文字描述)	实施单位	责任人		
						提前下达 2022年中央 财政衔接 资金	2022年省 级衔接资 金	2022年中 央财政衔 接资金				招投标 时间	开工时间
48	珠街街道	中所村委会联户路硬化项目	杨家坝村民小组	该项目硬化村内联户路总长1007米，厚0.25米。其中： 1.朱加米-朱成理等3户，长27米、宽6米；2.吕永德-朱加雄等6户，长58.5米、宽4.2米；3.吕东华-田勤珍等5户，长45米、宽4.2米；4.张春权-朱成飞等7户，长63米、宽4.2米；5.朱成陶-朱成广等8户，长72米、宽4.2米；6.吕立成-朱有权等2户，长22.5米、宽4.2米；7.朱正来-朱正刚等5户，长45米、宽4.2米；8.朱加宽-朱来富等7户，长63米、宽4.2米；9.朱小来-朱加龙等5户，长45米、宽4.2米；10.朱成凤-朱洪兵等8户，长76.5米、宽4.2米；11.洪丛飞-朱有权等3户，长27米、宽6米；12.朱树平-朱建聪等6户，长53米、宽6米；13.朱永刚-朱成高等5户，长45米、宽6米；14.张春立-吕小芬等7户，长63米、宽6米；15.朱正春-朱军等8户，长72米、宽6米；16.吕祖学-洪丛飞等5户，长45米、宽6米；17.吕祖敏-洪国正等5户，长45米、宽6米；18.朱桂香-朱成党等7户，长63米、宽6米；19.朱成云-朱洪兵等8户，长76.5米、宽6米。路面合计5159.1平方米；C25混凝土厚0.25米；回填土夹石1031.82立方米；路基找平夯实碾压5159.1平方米；级配料碎石厚0.1米（515.91立方米）；模板251.75立方米；路沿石安装566.5米；雨水篦子50套；砖砌体沉井升高（高0.4米）50套。	82.3	26		3.31	2022.4.9	5.29	已完结	中所村委会	周云昌
49	珠街街道	联合村委会产业基础设施建设项目	珠街街道庄科、南头、三家、北头村民小组	一、产业道路共16条，合计长10532米，计划资金159万元： 1.南头村6条，共计4510米；（1）.吕丁柱门前至吕压全地头长330米，宽3米；（2）.吕水生房后至吕白灿地头长370米，宽3米；（3）.大沟至吕跃兵地头长550米，宽3米；（4）.吕玉苍头地至吕本灿地头长400米，宽3米；（5）.吕跃林房头至大凹子水库长610米，宽3米；（6）.陈凤金地头至吕花桥门前水泥路长2250米，宽3米； 2.三家村10条，共计6022米；（1）.供销社至洞门前岔路口长650米，宽3米；（2）.洞门前岔路口至赵忠帮地头长217米，宽3米；（3）.周付灿房侧面至周灿省地头长907米，宽3.5米；（4）.落水洞电杆处至周开雄地头长508米，宽3.5米；（5）.周光吉田头至珠联路长700米，宽3.5米；（6）.赵国梅地头至周凤得路口长614米，宽3.5米；（7）.周平会地头至周凤茂地头长200米，宽3米；（8）.赵水平地头至赵建华地头长200米，宽3米；（9）.周绍良地头至周开富地头长240米，宽3米；（10）.中联路口至白石岩村鲍全良门前长1786米，宽4米。 二、种植基地基础设施建设计划资金60万元。 1.种植基地基础设施建设大棚10个（长30米，高5.5米，宽8米）利得棚膜厚13丝；2.进场道路长400米，宽3.5米；3.供水系统一套；4.毛石主沟长100米（高0.8米，沟宽0.7米），砖砌排水沟长400米（高0.5米，沟宽0.4米）；5.电杆2根，电线长200米；6.锅炉一套及木屑粉碎机一套；7.建设看护房及储藏室110平方。	219	210		4.1	2022.4.10	9.30	已完结、正在 结算	联合村委会	余华
50	珠街街道	联合村委会联户路硬化项目	联合村委会7个村小组	联合村委会联户路合计长7289.5米，计划资金197万元； 1.庄科村：共计长1832.6米，宽2.5米，厚15厘米； 2.南头村：共计长2651米，宽2.5米，厚15厘米； 3.三家村：共计长1130.3米，宽2.5米，厚15厘米； 4.北头村：共计长405米，宽2.5米，厚15厘米； 5.李子口村：共计长145米，宽2.5米，厚15厘米； 6.竹园村：共计长1036.5米，宽2.5米，厚15厘米； 7.白石岩村：共计长89.1米，宽2.5米，厚15厘米；	197	60		4.2	2022.4.13	9.30	已完结、正在 结算	联合村委会	余华

麒麟区2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况

报送单位：麒麟区乡村振兴局

日期：2022年12月10日

序号	镇（街道）	项目名称	实施地点	建设任务及补助标准	合计	实施期限			建设进度 (文字描述)	实施单位	责任人			
						提前下达 2022年中央 财政衔接 资金	2022年省 级衔接资 金	2022年中 央财政衔 接资金				招投标 时间	开工时间	预计完工 时间
51	珠街街道	青龙村委会石岩塘农业产业园建设项目	青龙村委会	建设内容为种植基地基础设施建设： 1.建设种植大棚15个（长25米、宽10米、高4.5米）利得棚膜厚13丝，及大棚内喷灌雾化系统，钢架子，棚内沙垫层等，大棚周边混凝土排水沟长1167.25米（高0.4米，沟宽0.3米）。计划资金120万元。 2.建设产业道路长767.08米（其中：长140米，宽4米；长280.25米、宽3米；长224.13米，宽2米；长122.7米，宽1.5米）。计划资金11万元。 3.生产用电设施，杆式变压器（200KVA）一套，电杆20根，4*10平方电线长313米，3*4平方电线长153米。计划自筹资金25万元。 4.建设管护房40.30平方，储藏室79.3平方。计划资金10万元。 5.钢丝网围挡长405米，高2.4米。计划资金3万元。 6.建设深井抽水站一座（含泵房5平方），建设300立方水池（其中：200立方水池一个，100立方水池一个），安装DN80PE管长224米，DN50PE管长435米，DN40PE管长57米。计划资金35（其中：自筹26万元，补助资金9万元）。	204		153		5.16	2022.5.28	9.30	已完结	珠街街道青龙村委会	田春贤
52	珠街街道	中所村委会进村道路硬化项目	中所村委会	道路长367米，其中： 1.大管口小村硬化进村道路2条，长190米，厚0.25米。其中：管口大村公路至管口小村村口长120米，宽5米；呈祥寺水塘前管口大村公路至管口小村村口全长70米，宽5米。	46		22		9.21	2022.10.4	11.03	已完结	珠街街道中所村委会	周云昌
57	沿江街道	沿江街道余家圩社区六组联户路硬化项目	余家圩社区第六居民小组	余家圩社区第六居民小组联户路硬化9条，总长1838米，平均宽5米、厚0.2米。预计总投资81.8万元，其中争取财政衔接推进乡村振兴补助资金16万元，自筹资金65万元。	16			16	2022.6.24	2022.6.27	2022年9月底	已完结	余家圩社区	陈浩
58	沿江街道	沿江街道四圩社区二组联户路硬化项目	四圩社区第二居民小组	四圩社区第二居民小组硬化联户路6条，全长880米，平均宽7米、厚0.2米，垫层0.2米。计划总投资54万元，其中争取财政衔接补助资金8万元，村集体和农户自筹资金46万元。	8			8	2022.6.24	2022.6.27	2022年9月底	已完结	四圩社区	胡宏
59	沿江街道	沿江街道小坝圩社区七组联户路硬化项目	小坝圩社区第七居民小组	小坝圩社区第七居民小组硬化联户路全长500米，平均宽4米、厚0.2米。计划总投资24万元，其中争取财政衔接补助资金4万元，村集体和农户自筹资金20万元。	4			4	2022.7.8	2022.7.8	2022年9月底	已完结	小坝圩社区	晏所莲
60	沿江街道	沿江街道小坝圩社区四组联户路硬化项目	小坝圩社区第四居民小组	小坝圩社区第四居民小组硬化联户路全长480米，平均宽4米、厚0.2米。计划总投资35万元，其中争取财政衔接补助资金4万元，村集体和农户自筹资金31万元。	4			4	2022.7.8	2022.7.8	2022年9月底	已完结	小坝圩社区	晏所莲
61	沿江街道	新圩社区知青文化产业园配套设施建设项目	沿江街道新圩社区	硬化村内道路1段，新建农田机耕道路2段，全长843米，宽度分为8米和5米，沥青路面和砂石路面，建设总面积5355平方米。其中：1、硬化新圩社区三组进村主道路1段，长380米、宽8米，沥青路面，建设面积3040平方米。2、新建新圩社区一组主路至黑坝河农田机耕道路1段，长236米、宽5米，砂石路面，建设面积1180平方米。3、新建新圩社区知青展览馆路口至新圩社区二组公厕农田机耕道路1段，长227米、宽5米，砂石路面，建设面积1135平方米。	161		90		2022.9.13	2022.9.16	2022年11月底	建设中	新圩社区	孙保富